

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.

Baggesvognsvej 32
9870 Sindal

Bestyrelsesmøde: Afholdt torsdag den 15. maj 2025, kl. 16.00

Godkendelse af seneste referat nr. 516

Referatet blev godkendt og underskrevet.

1. Ledelsesrapport 1 kvartal inkl. Økonomigennemgang.

JS har fremsendt ledelsesrapporten for første kvartal 2025. Det ser helt generelt rigtig positivt ud. Der er forventet et salg på 10.710 MWh og der er realiseret et salg på 10.115 MWh, der er altså solgt 595 MWh mindre end vi har forventet. Resultatet ligger på et plus på ca. 1.000.000 kr. for første kvartal. Det er meget tilfredsstillende og lad os håbe vi kan fortsætte resten af året på denne måde.

Det er især gasmotorerne der har genereret en noget større indtægt og mere salg til Bindslev grundet nedbrud med I.C. Listefabrikken, der er med til at trække regnskabet i den rigtige retning.

2. Stressberegning på variable lån i Spar Nord Leasing.

Som vi drøftede sidst, ville det være fornuftigt med et overblik over konsekvensen af en rentestigning.

De korte renter er på vej ned og de længere renter stiger pt.

Vi holder fast i nuværende løsning med variabel rente – tilføjes årshjul at vi vurderer dette hver år.

3. Gade renovering Odinsvej

Gaderenoveringen på Odinsvej/Lokesvej går rigtig godt, det forløber planmæssigt uden de store udfordringer. Vejret har været med os, så det kan vi kun være glade for. I får her den status der er primo næste uge.

Arbejdsstade

Fjernelse af flisebelægning + kantsten ca. 500 m. Udført 65 %.

Hovedledning 700 m. opgravning ca. 450 m. Udført 60 %.

Hovedledning svejsearbejder ca. 400 m. Udført 55 %.

Hovedledning muffe og skum ca. 400 m. Udført 55 %.

Hovedledning nedlægning af rør ca. 350 m. Udført 50 %.

Hovedledning opdækning ca. 300 m. Udført 45 %.

Sætning af kantsten ca. 200 m. udført 25 %.

Læg af flisebelægning ca. 200 m. udført 25 %.

Kommende arbejder

Uge 20 og 21

Opgravning de sidste 240 m. på Lokesvej.

Svejsning af hovedrør på Lokesvej.

Opdækning op til Lokesvej.

Kantsten og flisebelægning op til Lokesvej.

Fjernelse af fliser på Lokesvej fra Gefionsvej til Friggsvej.

4. Tilbud fra Kamstrup

Vi har fået tilbud fra Kamstrup vedr. omskiftning aflæsningssystem, vi har radio-mesh som stopper i 2031, da det ikke kan overholde gældende GDPR-regler. Derfor når vi skal i gang med reverificering af vores eksisterende målere, vil vi sætte det nye aflæsningsmodul i de målere som sendes til Kamstrup. Det hele skulle klares ved at der monteres en antenne i skorstenen på Baggesvognsvej, den kan aflæse hele byen.

5. Direktør

Der er nu kommet dato for retssagen imod energiklagenævnet. Hvis den bliver godkendt, skal sagen for retten d. 24/3/2026. Der er afsat 1 rets dag til sagen. Vi når derfor desværre ikke at få en afgørelse inden vores generalforsamling næste år.

JS har været i dialog med SEG, der kan levere en scrubber løsning og varmepumpe til at køle røgen længere ned. Tilbuddet kom i går d. 8/5. så vi er ikke kommet så langt med den økonomiske betragtning endnu.

Vi ser en hastig udvikling på produktionsteknologierne og afskrivningen bør ikke overstige 10 år. Forventet levetid på varmepumpen er 25 år. Til næste bestyrelsesmøde vil der kunne blive udarbejdet en businesscase. Der udarbejdes to scenarier med biomasseanlægget kørende om sommer og uden.

Flisværket er lukket ned og vi forventer at køre sommeren igennem på el-kedel, evt. gaskedel og gasmotor.

6. Formand

7. Evaluering af mødet

8. Evt.

9. Tak for i aften

Jens Ole Jørgensen

Jacob Nielsen

Peter Muhlig

Mogens Fonseca

Palle Hansen

Jesper Skrubbeltrang